

02.10.2014r.

_____ Data

ZP.271.3.2014

www.gpkomunalne.pl

Dotyczy: Rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Stężyca – Delowo.

Wyjaśnienia nr 2 z dnia 02-10-2014

Pytania i odpowiedzi:

1. Posadowienie budynku wiaty na osad odwodniony zaprojektowano na terenie istniejącego drugiego stawu klarującego. Z rysunku zagospodarowania terenu wynika, że istniejące dno stawu pod projektowaną wiatą jest pochylone od rzędnie 167,9 do 166,7 m npm. Ponieważ spód fundamentu wiaty na osad odwodniony zaprojektowano na rzędnej 168 m npm, prosimy o podanie sposobu wykonania platformy pod posadowienie fundamentu.

Odp. Posadowienie wiaty na osad odwodniony należy wykonać w sposób następujący:

- ✓ stopy fundamentowe z kręgów betonowych od strony wjazdu do wiaty -oś nr 1 (od strony wjazdu) posadowić zgodnie z projektem na rzędnej - 2,30,
- ✓ stopy fundamentowe z kręgów betonowych(wypełnienie zgodnie z opisem na rys. AK61.00) -oś nr 2 posadowić na gruncie rodzimym,
- ✓ przestrzeń pod posadzką zasypać warstwami z godnie z rys. AK63.00 do gruntu rodzimego,
- ✓ podbudowę z kruszywa łamanego stabilizować mechanicznie warstwami 20-30 cm,
- ✓ stopień zagęszczenia warstw $ID > 0,70$ zagęszczony,
- ✓ wskaźnik zagęszczenia gruntu $IS > 0,95$ według próby normalnej Proctora.

2. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o zestawienie stali zbrojeniowej pompowni ścieków surowych.

Odp. Należy wycenić wykonanie pompowni ścieków surowych zgodnie z załączonym rysunkiem rys. AK43.01. Pomocniczo i w celu sprawdzenia można skorzystać z przedmiaru robót nr 4.

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Socha

PREZES

mgr inż. Marcin Wysocki